

А К Т
«15» мая 2012 г.

Комиссия в составе Зам. и.о. ректора МГУ С.Д. Явлов, Зам. проректора МГУ А.Б. Чалдыня, врач ГП №202 А.Б. Коржавин, Зам. декана С.В. Ефимовского, Зам. декана Ю.И. Берёзова, начальник ОТ и ТБ А.Д. Азиевой,

действующая на основании Положения о Комиссии по подготовке и проведению практик студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) от 18 марта 2009 года, приказов Ректора № 163 от 23 марта 2009 года и № 271 от 13 апреля 2011 года, распоряжению № 482 от 11 апреля 2011 года; при участии представителей ректората МГУ, ОПК, и отдела охраны труда и техники безопасности МГУ

Начальника ОТ и ТБ А.Д. Вишнякова, Директора УЧБ ЗБС МГУ В.М. Габрилова, Главного инженера УЧБ ЗБС МГУ А.И. Шилова

провела проверку готовности столовой Звенигородской биостанции к началу летней студенческой практики и установила следующее:

Задние столовой находится в состоянии планового капитального ремонта.

На момент осмотра:

- Южный зал столовой площадью 144 м², способный вместить одновременно до 94 человек полностью отремонтирован и готов к эксплуатации
- Северный зал столовой (площадь 132,5 м²) отремонтирован, выполнен монтаж электропроводки, водопровода и системы отопления, закончена облицовка стен, оконных и дверных проемов. До начала эксплуатации необходимо окрасить пол, смонтировать натяжные потолки, подключить светильники. Планируемое завершение работ – к 24 мая 2012 года. По окончании работ будет способен разместить одновременно 91 человек.
- Помещение буфета (площадь 60 м²) отремонтировано, смонтированы водопровод, отопление, электропроводка, закончена облицовка стен, оконных и дверных проемов. До начала эксплуатации необходимо настелить и окрасить пол, смонтировать натяжные потолки, подключить светильники. Планируемое завершение работ – к 24 мая 2012 года. По окончании работ будет способен разместить одновременно 18 человек.
- Входное крыльцо в обеденный зал находится в состоянии монтажа. Смонтированы опорные конструкции и площадка. Планируемое завершение работ – 20 мая 2012 г.
- Производственные помещения находятся в состоянии ремонта, ввести их в эксплуатацию до начала практики невозможно.
- Вводное распределительное устройство смонтировано, здание подключено к электросетям.
- Здание подключено к водопроводным и канализационным сетям

Замечания комиссии:

Смонтировать умывальник до 24.05.2012; установить и подключить рукоойники, закупить и установить вентиляционные сетки, установить эл. чайник и бойлеры в заявленном кол-ве, установить необходимое для посуды столы и стулья, установить светильники, установить баки для пищевых отходов, установить дверь в буфетное помещение, закупить уборочный инвентарь, сделать внешнее ограждение промзоны и установить внешнее освещение, зачистить территорию столовой от строительного мусора.

13хм/1807-3-12/012-1
16.05.2012


Заключение комиссии:

Обеденные залы и помещение буфета столовой Звенигородской биостанции могут использоваться для организации питания студентов во время летней практики при условии:

- организации доставки готовых завтраков, обедов и ужинов;
- устранения замечаний комиссии;
- окончательной отделки помещений северного зала и буфета.

Подписи:

Председатель комиссии

Павлов С. Р. 

Члены комиссии:

Азиева Н. Р.

Корнякин А. Е.

Ермиловский С. В.

Чанарян А. Б.

Васильков А. Д.

Безогов И. А.

Шмаров А. И.

Б. М. Губунов

